

项目支出绩效自评表
(2022年度)

（2022年度）

项目名称		北京商贸学校消防自动报警系统新建项目						
主管部门		北京二商集团有限责任公司			实施单位	北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）		
项目负责人		孙永涛			联系电话	18510818775		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	295.33	295.33	288.37	10	97.64%	9.76
		其中：当年 财政拨款	295.33	295.33	288.37	—	97.64%	—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决存在的消防系统安全隐患，健全消防配套设施，完善消防预警、报警、火灾远程监控系统，提高消防安全保障能力、消除安全隐患，保障学生及教职工的生命及财产安全，我校领导决定对本校消防设施进行升级改造建设，并全面做好消防安全工作，确保校园安全，使全校师生的生命财产免受损失。				健全了消防配套设施，完善消防预警、报警、火灾远程监控系统，提高消防安全保障能力、消除安全隐患，保障学生及教职工的生命及财产安全，随时将火灾隐患扼杀在萌芽之中，长久的为校园消防安全保驾护航，给全校师生提供安全的工作和学习环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	火灾自动报警联动系	1套	1套	10	10	
			火灾报警系统控制主	1台	1台	10	10	
			消防广播控制柜	1个	1个	10	10	
		质量 指标	预计达到国家、北京 市设计和行业施工质 量验收标准	达到国家、 北京市设计 和行业施工 质量验收标 准	达到国家、北京 市设计和行业施 工质量验收标准	5	5	
		时效 指标	招标阶段	2022年5月	2022年8月26日	3	1	滞后
			施工阶段	2022年8月	8月27日-11月14 日	3.5	1.5	疫情原因推迟
			竣工验收阶段	2022年9月	2022年11月18日	3.5	2	疫情原因推迟
		成本 指标	项目总投资	295.33万 元	288.37万元	5	5	
	效益 指标	社会效益	消除安全隐患，改善 学校教育教学环境。	运行正常	运行正常	30	28	支撑材料不足
满意 度指 标	服务 对象 满意	受益在校师生满意度	98%	100%	10	8	满意度问卷问 题针对性不强	
合计						100	90.26	